

График строительства и ввода в эксплуатацию объектов ЖК "Федоскинская слобода" по адресу: МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, южнее села Федоскино, уч. 33

Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	11 Декабрь			01 Сентябрь
						23.10	26.02	02.07	18.07
1		Разрешительная документация	1228 д	Вт 03.03.15	Ср 18.07.18				
2	✓	Градостроительный совет	0 дней	Вт 03.03.15	Вт 03.03.15				
3	✓	Утверждение ППТ	0 дней	Пн 15.06.15	Пн 15.06.15				
4	✓	Получение ГПЗУ	0 дней	Пн 27.07.15	Пн 27.07.15				
5	✓	Заключение экспертизы	0 дней	Пн 24.08.15	Пн 24.08.15				
6	✓	Разрешение на строительство	0 дней	Вт 22.09.15	Вт 22.09.15				
7		Разрешение на строительство внеплощадочных сетей ЛК	188,5 дней	Пт 15.12.17	Чт 21.06.18	ЛК 21.06			
11	✓	Открытие ордера на устройство внеплощадочного водопровода	10 дней	Вт 05.12.17	Чт 14.12.17	УК Е			
12		Заключение ИК на финансирование кабинетов врачей	60 дней	Пн 13.06.16	Чт 11.08.16				
13		Оплата ИК	5 дней	Сб 14.07.18	Ср 18.07.18	Оплата ИК 18.07			
14		Строительно-монтажные работы	1615 д	Ср 02.09.15	Сб 08.02.20				
15		Подготовительный период	389 д	Чт 01.10.15	Сб 29.10.16				
29	⚠	1-й этап строительства	1082 д	Ср 02.09.15	Пт 24.08.18	1-й этап строительства 24.08			
30		Корпус №1	948,5 д	Пт 27.11.15	Вс 08.07.18	08.07			
100		Корпус №2	927 д	Пн 01.02.16	Ср 15.08.18	15.08			
101	✓	Забивка свай	14 дн	Пн 01.02.16	Вс 14.02.16				
104	✓	Земляные работы	12 дн	Пт 12.02.16	Вт 23.02.16				
107	✓	Нулевой цикл	33 дн	Чт 18.02.16	Пн 21.03.16				
146		Ж/б каркас выше отм. 0.00	571 дн	Чт 03.03.16	Вс 24.09.17	4.09			
203	✓	Кладка стен и перегородок	644 дн	Вт 15.03.16	Пн 18.12.17	18.12			
212		Кровля	820 д	Чт 24.03.16	Чт 21.06.18	21.06			
215	✓	Монтаж окон (производство и монтаж)	100 д	Пт 25.08.17	Сб 02.12.17	02.12			
218		Монтаж дверей (производство и монтаж)	275 дней	Пн 09.10.17	Вт 10.07.18	10.07			
221		Фасад	203 д	Пн 11.12.17	Вс 01.07.18	Фасад 01.07			
222		Секция 5-8	203 дн	Пн 11.12.17	Вс 01.07.18	5-8 01.07			
227		Секция 1-4	203 дн	Пн 11.12.17	Вс 01.07.18	1-4 01.07			
232		Входные группы	30 дн	Пн 14.05.18	Вт 12.06.18				
233		Тепловой контур закрыт	0 дней	Вт 10.07.18	Вт 10.07.18	Тепловой контур закрыт 10.07			
234	⚠	Тепловизионные обследования	10 дн	Пн 16.07.18	Ср 25.07.18	УК Е			
235	⚠	Отделочные и общестроительные работы	200 дн	Вт 19.12.17	Пт 06.07.18	Работы 06.07			
236		Внутренние инженерные системы	240 дн	Вт 19.12.17	Ср 15.08.18	Системы 15.08			
250		Наружные инженерные сети и сооружения (1-й этап)	1066,5 дней	Ср 02.09.15	Чт 09.08.18	09.08			
251		Водопровод	934,5 д	Пн 18.01.16	Чт 09.08.18	09.08			
252		Внеплощадочная сеть	214 д	Вт 05.12.17	Пт 06.07.18	Сеть 06.07			
262		Внутриплощадочные сети	934,5 д	Пн 18.01.16	Чт 09.08.18	09.08			
277		Канализация хоз-бытовая	738 дн	Пн 11.01.16	Ср 17.01.18	17.01			
278		Внутриплощадочные сети	738 дн	Пн 11.01.16	Ср 17.01.18	17.01			
287		Ливневая канализация	234 дн	Чт 23.11.17	Сб 14.07.18	14.07			
317	✓	Теплотрасса	642 дн	Пн 18.01.16	Пт 20.10.17	20.10			
326	✓	Электроснабжение	842 дн	Ср 02.09.15	Ср 27.12.17	27.12			
334		Котельная	895 дн	Пн 18.01.16	Сб 30.06.18	30.06			
346		АХБ	225 д	Ср 06.12.17	Ср 18.07.18	АХБ 18.07			
353		Газоснабжение	868 дн	Ср 17.02.16	Вт 03.07.18	03.07			
361		Слаботочная сеть	681 дн	Пн 01.02.16	Вт 12.12.17	12.12			
376		Благоустройство территории	268 дн	Пн 16.10.17	Вт 10.07.18	10.07			

Проект: ЖК "Федоскинская слобода"
Дата: Ср 23.05.18

Задача		Суммарное сведение вручную	
Прерывание		Суммарная задача вручную	
Веха		Только начало	
Суммарная задача		Только окончание	
Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
Неактивная задача		Внешняя веха	
Неактивная веха		Крайний срок	
Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	
Задача вручную		Выполнение задач, запланированных вручную	
Только длительность			

График строительства и ввода в эксплуатацию объектов ЖК "Федоскинская слобода" по адресу: МО, Мытищинский р-н, с.п. Федоскинское, южнее села Федоскино, уч. 33

Ид.	Режим задачи	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	11 Декабрь		01 Сентябрь
						23.10	26.02	02.07
386		Примыкание к автодороге	45 дней	Пн 28.05.18	Ср 11.07.18			
391		Готовность 1-го этапа к вводу в эксплуатацию	0 дней	Ср 18.07.18	Ср 18.07.18			
392		Сдача 1-го этапа строительства	330 дней	Пт 29.09.17	Пт 24.08.18			
393		Корректировка ГПЗУ	240 дней	Пт 29.09.17	Сб 26.05.18			
394		Корректировка заключения экспертизы	75 дней	Пн 20.11.17	Пт 02.02.18			
398		Корректировка Разрешения на строительство	10 дней	Сб 03.02.18	Пн 12.02.18			
399		Получение технического плана	80 дней	Пт 06.10.17	Вс 24.12.17			
400		Итоговая комиссия и устранение замечаний	20 дней	Чт 19.07.18	Вт 07.08.18			
401		ЗОС	5 дней	Ср 08.08.18	Вс 12.08.18			
402		Разрешение на ввод в эксплуатацию	5 дней	Пн 13.08.18	Пт 17.08.18			
403		Постановка на кадастровый учет	7 дней	Сб 18.08.18	Пт 24.08.18			
404		2-й этап строительства	327 дней	Пн 20.08.18	Пт 12.07.19			
624		3-й этап строительства	264 дней	Пн 20.05.19	Сб 08.02.20			
855		ИЖС	832 дней	Пн 23.10.17	Сб 01.02.20			

Проект: ЖК "Федоскинская слобода"
Дата: Ср 23.05.18

Задача		Суммарное сведение вручную	
Прерывание		Суммарная задача вручную	
Веха		Только начало	
Суммарная задача		Только окончание	
Суммарная задача проекта		Внешние задачи	
Неактивная задача		Внешняя веха	
Неактивная веха		Крайний срок	
Неактивная суммарная задача		Ход выполнения	
Задача вручную		Выполнение задач, запланированных вручную	
Только длительность			